

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Phương tại buổi làm việc giải quyết hồ sơ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu**

Ngày 28/04/2023, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hồng Phương chủ trì phiên họp với các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; các Chi cục trực thuộc Sở: Phát triển nông thôn, Thủy lợi, Kiểm lâm và các Phòng chuyên môn trực thuộc Sở: Kế hoạch và Tài chính, Quản lý xây dựng công trình; Ban quản lý các dự án nông nghiệp (hợp trực tuyến); lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường và các Hạt Kiểm lâm của các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách địa chính UBND các xã: Hải Phú (Hải Lăng), Triệu Ái (Triệu Phong), Cam Nghĩa (Cam Lộ), Trung Sơn (Gio Linh), Vĩnh Thủy (Vĩnh Linh); Giám đốc các hợp tác xã: Phú Hưng (Hải Lăng); Cam Nghĩa (Cam Lộ); Hà Xá (Triệu Phong); Giang Xuân Hải (Gio Linh); Thủy Ba Tây (Vĩnh Linh).

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch của 05 tuyến đường lâm sinh và 02 bãi tập kết gỗ. Các thành viên dự họp đã tham gia ý kiến phát biểu làm rõ thêm một số nội dung và các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT, ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt Đề án thí điểm vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022 – 2025, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận:

#### **1. Đối với các tuyến đường lâm sinh**

- Đề nghị UBND các huyện: Gio Linh, Triệu Phong, Vĩnh Linh và Hải Lăng: khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đúng quy định của pháp luật và các nội dung tại văn bản số 51/DANN-HTX ngày 01/02/2023 và văn bản số 262/DANN-HTX ngày 14/4/2023 của BQL các dự án nông nghiệp về việc đôn đốc các huyện khẩn trương hoàn thành hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ban quản lý dự án gồm: Cam kết của chính quyền địa phương về bố trí mặt bằng cho dự án; Cam kết của hộ dân tự

nguyện hiến đất; Biên bản họp tham vấn cộng đồng; Danh sách đại biểu tham dự họp tham vấn.

- Sau khi hoàn thành hồ sơ giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của Ban quản lý dự án, đề nghị các huyện có văn bản gửi Ban quản lý dự án để triển khai thực hiện đầu tư, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Riêng tuyến đường lâm sinh huyện Hải Lăng: đề nghị UBND huyện Hải Lăng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm rà soát phần diện tích đất bị thu hồi, số lượng cây rừng bị ảnh hưởng theo phương án điều chỉnh tuyến từ đầu đập khe Khê xuống khu vực hạ lưu để thực hiện các nội dung theo đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương có văn bản thống nhất điều chỉnh thiết kế theo tinh thần văn bản số 290/DA –HTX ngày 24/4/2023 của Ban Quản lý dự án.

- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan đến bàn giao mặt bằng sạch đề nghị UBND các huyện xem xét giao đơn vị có chuyên môn và nghiệp vụ để hỗ trợ UBND các xã, Hợp tác xã khẩn trương thực hiện các nội dung theo yêu cầu về giải phóng mặt bằng.

- Một số nội dung khác theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.

## **2. Đối với 02 bãi tập kết gỗ**

- Đối với 02 bãi tập kết gỗ đề nghị UBND huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ban quản lý dự án gồm: Cam kết của UBND xã, huyện về việc bàn giao mặt bằng sạch phục vụ đầu tư xây dựng công trình; Văn bản khẳng định sự phù hợp vị trí xây dựng công trình với các quy hoạch của địa phương; Văn bản giao đất của UBND tỉnh cho hợp tác xã sử dụng hoặc Hợp đồng thuê đất giữa đơn vị/cá nhân cho thuê và Hợp tác xã hưởng lợi thời gian trên 20 năm, trong đó ghi rõ điều khoản ràng buộc pháp lý xử lý tài sản đầu tư trên đất sau khi hợp đồng bị thanh lý trước thời gian quy định.

+ Bãi tập kết gỗ tại Hợp tác xã Phú Hưng đề nghị UBND huyện bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng Luật đất đai; hoàn thành hồ sơ thủ tục để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

+ Bãi tập kết gỗ tại Hợp tác xã Thủy Ba Tây. Hiện tại đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có quyết định giao đất. Đề nghị UBND huyện gấp rút hoàn thiện thủ tục, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất sản xuất kinh doanh; tiến hành giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

+ Một số nội dung khác theo yêu cầu của Ban quản lý dự án.

## **3. Ban quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT)**

- Đề nghị Ban quản lý dự án nông nghiệp phải có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện dự án.

- Thường xuyên thông tin báo cáo cho Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) các khó khăn vướng mắc triển khai dự án tại địa phương.

- Hướng dẫn đầy đủ các thủ tục hồ sơ cần thiết để thực hiện dự án một cách thống nhất.

#### **4. Chi cục Phát triển nông thôn**

- Chủ động phối hợp với Ban quản lý dự án đơn đốc UBND các huyện và các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hồ sơ giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho Ban quản lý dự án đầu tư trước mùa mưa bão.

- Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời tháo gỡ.

#### **5. Chi cục Kiểm lâm**

Phối hợp với UBND các huyện, UBND các xã tiến hành đo đạc, kiểm đếm diện tích đất bị thu hồi, số lượng cây rừng bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng, tư vấn xây dựng phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định thu hồi đất và các nội dung khác có liên quan thuộc nhiệm vụ của đơn vị quản lý.

**6. Chi cục Thủy lợi, Phòng Kế hoạch- Tài chính, Phòng Quản lý xây dựng công trình** của Sở Nông nghiệp và PTNT: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện dự án.

#### **7. UBND các xã và các hợp tác xã có các hạng mục đầu tư**

- Đề nghị UBND các xã và các hợp tác xã tích cực tham gia, phối hợp cùng với UBND huyện để hoàn thành thủ tục, hồ sơ nhanh chóng triển khai dự án.

- Chủ động tổ chức công tác họp dân lấy ý kiến tham vấn cộng đồng, hoàn thiện cam kết hiến đất của người dân.

- Tích cực hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án.

**8. Về tiến độ.** Theo yêu cầu của Ban quản lý dự án đối với tuyến đường lâm sinh và bãi tập kết gỗ. Đến nay chỉ có xã Cam Nghĩa huyện Cam Lộ hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu của dự án. Đề nghị UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, có văn bản báo cáo Ban quản lý các dự án nông nghiệp để sớm thi công trong tháng 5 năm 2023.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Phương tại buổi làm việc giải quyết hồ sơ giải

phóng mặt bằng- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các phòng, cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- GD Sở, các PGD Sở;
- BQL các dự án nông nghiệp;
- UBND các huyện: Hải Lăng; Triệu Phong;  
Cam Lộ; Gio Linh và Vĩnh Linh;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các Chi cục: PTNT; Kiểm lâm;
- UBND các xã: Hải Phú; Triệu Ái; Cam  
Nghĩa; Trung Sơn và Vĩnh Thủy;
- Các HTX: Phú Hưng; Hà Xá; Cam Nghĩa;  
Giang Xuân Hải và Thủy Ba Tây;
- Lưu: VT, TCHC.

**TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG TCHC**

**Hoàng Thanh**